

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号: CZZHJL-001

施工单位	渭南市三泰电力设备工程有限责任公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 5 月 18 日到 20 日	检查地点	电控楼到 1#铁塔
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查电控楼到 1#铁塔主电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 细土回填, 4) 铺红砖, 5) 光缆, 6) 通信电缆, 7) 电缆头压接, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 200 米 1) 电缆沟深度 1m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.7 米, 符合标准要求。3) 电缆下铺设 10 公分细土, 符合要求。4) 展放电缆 3*300 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信、光缆各 1 根规格符合。6) 电缆头制作大规模规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2017 年 5 月 18 日到 2017 年 5 月 20 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	李恩耀
整改情况	无 整改负责人: 李恩耀 日期 2017.5.20		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: 黎建光 日期 2017.5.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。