

GFDZJBM14：监理检查记录表

监理隐蔽项目接地回填检查记录表

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号：CZZHJL-007

施工单位	宁夏伊斯特		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 5 月 24 日到 5 月 26 日		检查地点	11、12、13 区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	本次检查，检查事项：1) 接地沟深度，2) 接地沟宽度，3) 接地排焊接质量，4) 接地排规格 5) 接地排防腐，特殊人员证书查看。			
施工情况是否符合标准及规范要求	接地沟全长接地排沟 2650 米。 1) 接地沟深度 1m，全长符合要求。2) 接地沟宽度为 0.4 米，符合标准要求。3) 接地排规格 5*50，与图相符。4) 焊接面积的 2 倍，三面焊接，符合规范要求 5) 焊接处已防腐，6) 特殊工种人员有上岗操作证明。7) 原土回填夯实。整够工序符合要求。			
整改要求	监理全过程旁站，各工序符合规范要求，无整改项。			
检查人	黎建光、黄泽桐		施工项目部 签收人/日期	2017、5、26
整改情况	无整改项 整改负责人： <u>张毅</u> 日期 <u>2017.5.26.</u>			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求，同意转入下道工序。 复查人： <u>黄泽桐</u> 日期 <u>2017.5.26.</u>			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。