

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理隐蔽项目接地回填检查记录表

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号: CZZHJL-008

施工单位	宁夏伊斯特	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 5 月 28 日到 5 月 30 日	检查地点	7、8、9 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查, 检查事项: 1) 接地沟深度, 2) 接地沟宽度, 3) 接地排焊接质量, 4) 接地排规格 5) 接地排防腐, 特殊人员证书查看。		
施工情况是否符合标准及规范要求	接地沟全长接地排沟 2450 米。 2) 接地沟深度 1m, 全长符合要求。2) 接地沟宽度为 0.4 米, 符合标准要求。3) 接地排规格 5*50, 与图相符。4) 焊接面积的 2 倍, 三面焊接, 符合规范要求 5) 焊接处已防腐, 6) 特殊工种人员有上岗操作证明。7) 原土回填夯实。整够工序符合要求。		
整改要求	本次检查发现部分防腐没有到位, 发现后已即防腐。		
检查人	黎建光、黄泽桐	施工项目部 签收人/日期	2017、5、30
整改情况	同意回填 整改负责人: 张新 日期 2017.5.30		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序。 复查人: 黄泽桐 日期 2017.5.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。