

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL-7

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年4月23日至2017年4月24日		检查地点	7-15#光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	抽查电池板安装角度质量, 每组件38块电池板, 下层组件的1、5、10、15、19块为测点			
存在问题	1. 同组件串角度相差6.6度 (11区, 第五排) 2. 个别串组角度达到38.2度 3. 11#-15#光伏区电池板角度普遍大于32度。			
整改要求	要求安装施工单位组织人员对各光伏区, 电池板进行自检, 把不符合角度要求的组串, 进行整改消除。			
检查人	黎建光 刘朋		施工项目部 签收人/日期	2017.4.24
整改情况	已按要求开始整改 整改负责人: 王金跃 日期: 2017年4月25日			
复查意见	复查意见: 整改 复查人: 王金跃 日期: 2017年4月25日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。