

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL-10

施工单位	陕西西部抗震		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年5月27日 下午3:30-晚8:00		检查地点	光伏区12#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	管桩埋置深度不够, 对光桩进行拉拔试验, 分九级拉拔最终达到35kN, 10-15分钟观察一次。			
存在问题	偏差1.1m, 管桩埋置深度不符合图纸要求			
整改要求	建设单位王超伦, 监理单位黄泽桐, 总包单位侯少波, 分包单位王涛, 现场巡视12#光伏桩打不下去, 委托陕西西域检测单位对光伏桩进行试验。			
检查人	刘朋	施工项目部 签收人/日期	2017.5.27	
整改情况	已整改符合要求 整改负责人: 王涛 日期: 2017年5月27日			
复查意见	复查人: 黄泽桐 日期: 2017年5月27日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。