

GFDZJBM14：监理检查记录表

监理隐蔽项目（电缆）检查记录表

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号：CZZHJL-006

施工单位	宁夏伊斯特	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 6 月 4 日到 6 月 6 日	检查地点	15 区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	本次检查，检查事项：1) 电缆沟深度，2) 电缆沟宽度，3) 四周接地沟深度，4) 接地排焊接质量，5) 一体机四周地排焊接。对照图纸检查。特殊人员证书查看。		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 750 米，接地排沟 950 米。 1) 电缆沟深度 1m，全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.7 米，符合标准要求。3) 电缆下铺设 10 公分细土，符合要求。4) 展放电缆 2*50, 1*4 电缆线，与图相符。5) 通信、光缆各 1 根规格符合。6) 电缆头制作大模压规格正确。接线可靠，7) 接线可靠、牢固。接地沟内扁钢 5*50 与图相符，焊接符合规范要求		
整改要求	本次隐蔽工程自 2017 年 6 月 4 日到 2017 年 6 月 6 日监理全过程旁站，各工序符合规范要求，无整改项。		
检查人	黎建光、黄泽桐	施工项目部 签收人/日期	张毅 2017.6.6
整改情况	整改负责人：张毅 日期 2017.6.6		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求，同意转入下道工序。 复查人：黄泽桐 日期 2017.6.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。