

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号: CZZHJL-002

施工单位	陕西西部抗震岩土工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 31 日	检查地点	11、12、13、14、15、1、2、方阵
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	2017 年 3 月 31 日由建设单位驻项目代表负责人王超伦组织监理、总包、施工单位进行一次联合大检查, 主要是对光伏场区的水泥管桩已出现的问题进行突击检查。本次参加检查人员, 由各单位负责人, 本次检查共 7 个区域分别是 11、12、13、14、15、1、2 区域。		
存在问题	现场水泥管桩出现断桩, 爆箍		
检查结果	要求施工单位陕西西部抗震岩土工程有限公司对光伏场区的断桩、爆箍管桩立即清理到指定位置, 对已断裂的管桩要拼接后再进行验收复查。对已沉降的管桩(桩头)存在问题的要拍照发设计院认可是否可用? 并要求设计院用书面型式给予回复。对轻微的管桩顶端有破损的, 而不影响质量的, 要求陕西西部抗震岩土工程有限公司立即采取修复。		
检查人	王超伦、黄泽桐、刘兆胜、王涛	施工项目部 签收人/日期	2017 年 3 月 31 日
处理意见	情况属实 总包单位整改负责人  日期 2017.3.31		
复查意见	监理单位复查人: _____ 日期 _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。