

质量检查记录表

检查类型: 周检

编号: CZZHJL-002

单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目	检查时间: 2017 年 3 月 25 日
检查单位: 常州正衡电力工程监理有限公司、宁夏伊斯特能源科技有限公司、中国新时代国际工程公司		
检查项目及部位: 光伏支架基础 电控室基础预埋.		
检查记录: 1. 12#-13# 方阵. 检测柱身质量. 不合格率为 20%. (隐缝) 2. 14#-15# 方阵. 检测柱身质量. 不合格率为 1.7%. (隐缝) 3. 电控室预埋扁铁焊接倍数不符合要求.		
检查结论: 1. 2. 通知设计院出具柱身质量标准. 3. 电控室预埋扁铁焊接复验.		
复查意见: 等待设计院回复, 焊接整改符合要求		
复查日期: 2017 年 3 月 25 日		
检查负责人: 黄泽桐	质量管理人: 黎建光	记录人: 刘明

质量检查签到表

[illegible]