

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MWP 光伏发电项目

编号: CZZH-JAYC-002

施工单位	宁夏华建建筑有限责任公司	监理单位	常州正街电力工程监理有限公司
检查时间	2017.03.08	检查地点	现场加工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要针对现场零时用电、线路保护等各项问题		
存在问题	1、到搅拌机的电源线今天必须埋地敷设。 2、切割机上用铁丝绑扎的电源线今天进行整改。 3、做好现场材料、设备的防盗工作。 4、材料、设备卸货时注意安全,防止事故发生。 5、要做好材料到货的成品保护。 6、将现场不使用的氧气、乙炔瓶安排人员拉走。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	赵毅、卜庆、郭保民	施工项目部 签收人/日期	郭保民
整改情况	已整改。 整改负责人: 郭保民 日期: 2017.3.9		
复查意见	 复查人: 郭保民 日期: 2017.3.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。