

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-JCJL10

施工单位	江苏苏通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/04/21	检查地点	3、4、5 期屋面
检查类型	巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	安全文明施工专项检查		
存在问题	1、屋面饮料瓶随意丢弃，未及时处理； 2、组件护角纸壳随意丢弃，未及时处理； 3、组件光伏线固定的扎带、胶带未回收，随意丢弃； 4、夹具、螺栓垫片等施工辅料随意丢弃，施工完毕未及时清场； 5、屋面施工未注意成品保护，屋面防水层遭破坏，未及时修复； 6、拆除防雷接地未及时清除和修复，雨季来临存在安全隐患； 7、组件安装和移动的过程中，不得拉扯导线，不得用手将背后绑扎扎带扯断。 8、对组串完成但不具备接引条件的部位，应用绝缘胶布包扎好，不宜将接头直接裸漏放置在外面放置，防止雨天浸水。 9、组件安装时应轻拿轻放，不得拖拽、踩踏、按压组件，不应造成玻璃和背板的划伤或破损。		
整改要求	立即处理达到相关标准要求。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/4/21
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		