

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-JCB-009

施工单位	江苏卓越新能源建设有限公司		监理单位	江苏常州飞鹤监理
检查时间	2017.11.21 ~ 2017.11.30		检查地点	环秀, 3-4区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周对施工现场打桩、支架、组件安装、电器安装进行了巡视检查, 对存在问题要求及时整改。			
存在问题	1. 巡视发现, 有的桩在浇筑过程中不垂直。 2. 组件安装边压块不到位。 3. 桩锚头钢筋绑扎不到位。			
整改要求	1. 桩在浇筑前, 必须有专人交应桩做到对桩的垂直及间距。 2. 组件安装对压块必须安装到位。 3. 钢筋绑扎, 要按图依设计要求进行。			
检查人	刘军强 王亚新	施工项目部 签收人/日期	马广东	
整改情况	整改到位, 钢筋绑扎合格 整改负责人: 张福彬 日期 2017.11.30			
复查意见	符合要求 复查人: 刘军强 日期 2017.11.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

