

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-029

施工单位	甘利源		监理单位	常州正衡	
检查时间	2017.7.29		检查地点	A09区	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	A09箱变基础平台浇筑。				
存在问题	钢筋绑扎不符合设计 ^{图纸} 要求。				
整改要求	已下发停工令, 要求整改。				
检查人	王亚明. 2017.7.29.		施工项目部 签收人/日期	李慧明 2017.7.29	
整改情况	整改中 整改负责人: 李慧明 日期: 2017.8.2				
复查意见	未整改彻底。 复查人: 王亚明 日期: 2017.8.2				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

