

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-043

施工单位	三和通能	监理单位	正德监理
检查时间	2017.10.25	检查地点	15区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	安装檩条不平整, 就开始安装组件.		
存在问题	支架高低不一, 造成檩条不平整.		
整改要求	停装组件, 整改支架, 檩条, 平整后合符设计后方可施工.		
检查人	钱永红	施工项目部 签收人/日期	罗永龙 2017.10.25
整改情况	已整改支架, 檩条, 可以组件安装. 整改负责人: [Signature] 日期: 2017.10.25.		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建