

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-044

施工单位	湖南天人.		监理单位	正例监理
检查时间	2017.11.3		检查地点	A30区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组件安装前对支架整体调整.			
存在问题	组件安装时未拉线.			
整改要求	要求停止安装, 拉线后方可继续安装.			
检查人	王东平	2017.11.3	施工项目部 签收人/日期	王卫军 2017.11.03
整改情况	已整改, 符合设计交底要求. 整改负责人: 王卫军 日期 2017.11.03			
复查意见	符合要求. 复查人: 王东平 日期 2017.11.3			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

