

监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: 09

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170520	检查地点	支架组件安装; 升压站装修施工; 各方阵接地施工; 电缆桥架施工; 逆变器安装
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况概述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况; 6、各班组交叉施工, 文明、安全关注点。		
存在问题	1、高空作业人员个别将安全帽挂在架子上, 且赤膊上阵。 2、方阵接地挖土人员将安全帽丢在旁边。 3、逆变器安装人员架体未固定。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请立即整改完毕。		
检查人	王兴明	施工项目部接收人 / 日期	于小明 2017.5.20
整改情况	按要求整改完毕 整改负责人: 于小明 日期: 2017.5.21		
复查意见	整改完成 复查人: 王兴明 日期: 2017.5.21		