

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-JLJC-14

施工单位	上海上电电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20170505		检查地点	#2 光伏区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工单位进行光伏组件安装, 监理人员对#1 光伏区光伏组件安装情况进行检查。			
存在问题	光伏板整体安装起伏不整齐, 同组光伏组件之间。相邻光伏组件之间距离误差较大。			
整改要求	光伏组件应横平竖直, 相邻光伏组件之间距离《1mm, 同组光伏组件之间距离《2mm。光伏组件与水平角度为 26 度。			
检查人	武满宏		施工项目部 签收人/日期	张鸣鸣
整改情况	已整改 整改负责人: 杨表达 日期 2017.5.6			
复查意见	整改合格 复查人: 武满宏 日期 2017.5.6			