

## 安全旁站监理记录表

## 安全旁站监理记录表

工程名称：常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目

编号：002

|                      |                     |                                          |                                                             |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                     | 直流线缆吊装                                   |                                                             |
| 作业地点                 |                     | 经济开发区管委会                                 |                                                             |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                     | 吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害 |                                                             |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                | 现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。 |                                                             |
|                      | 平面布置                | 现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求。         |                                                             |
|                      | 安全措施                | 安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。                  |                                                             |
| 现场主要问题               | 现场直流线缆吊装，吊车四周警示牌不明显 |                                          | 口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。<br><br>复验意见：<br>已按要求整改完毕 |
|                      | 整改结果：<br>已做好警示标语    |                                          |                                                             |
| 旁站时间                 | 开始                  | 2017/3/11<br>13:30                       | 对应作业                                                        |
|                      | 结束                  | 2017/3/11<br>15:00                       |                                                             |
|                      |                     | 直流线缆吊装                                   |                                                             |
|                      |                     | 直流线缆吊装                                   |                                                             |

旁站监理人员（签名）：

周晓东

作业负责人（签名）：

李



由 扫描全能王 扫描创建


## 安全旁站监理记录表

工程名称：常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目


编号： 001

|                      |                                                    |                                          |                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                                                    | 水泥墩吊装                                    |                                                                           |
| 作业地点                 |                                                    | 经济开发区管委会                                 |                                                                           |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                                                    | 吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害 |                                                                           |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                               | 现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。 |                                                                           |
|                      | 平面布置                                               | 现场总体平面布置满足安全施工要求，安全文明施工管理满足规定要求。         |                                                                           |
|                      | 安全措施                                               | 安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好。                  |                                                                           |
| 现场主要问题               | 现场水泥墩吊装，水泥墩多个一起吊装没有做好捆绑，四周没有防护，因天黑能见度低，有风部分水泥墩未吊完。 |                                          | 监理有关措施<br><br>口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。<br><br>复验意见：<br>已按要求整改完毕 |
|                      | 整改结果：<br>已做好捆绑防护，和四周安全防护。未吊完水泥墩下次与组件一起吊装。          |                                          |                                                                           |
| 旁站时间                 | 开始                                                 | 2017/3/11<br>8:30                        | 对应作业                                                                      |
|                      | 结束                                                 | 2017/3/11<br>19:00                       |                                                                           |
|                      |                                                    | 水泥墩吊装                                    |                                                                           |
|                      |                                                    | 水泥墩吊装、吊车撤场                               |                                                                           |

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：






## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目

编号:

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 常州合天电力工程有限公司                                                                                   |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017/3/22                                                                                      |  | 检查地点            | 经开区管委会楼顶       |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 新增水泥基础与混凝土水泥墩安放及钢结构横梁的安装                                                                       |  |                 |                |
| 存在问题      | 水泥基础与混凝土水泥墩之间放置砖头                                                                              |  |                 |                |
| 整改要求      | 需要后期的水泥加固及完善                                                                                   |  |                 |                |
| 检查人       | 周晓斐                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 辛云             |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">整改负责人:          日期</div>                                       |  |                 |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">复查人:          日期</div>                                         |  |                 |                |



## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目

编号:

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 常州合天电力工程有限公司                                                                                   |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017/3/17                                                                                      |  | 检查地点            | 经开区管委会楼顶       |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 钢结构安装及水泥墩的安放                                                                                   |  |                 |                |
| 存在问题      | 现场有两个柱点没有做防水                                                                                   |  |                 |                |
| 整改要求      | 需要及时的做好防水完善 为不影响后续施工进度                                                                         |  |                 |                |
| 检查人       | 周晓波                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 辛云             |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">整改负责人:          日期</div>                                       |  |                 |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">复查人:          日期</div>                                         |  |                 |                |



由 扫描全能王 扫描创建

## 安全旁站监理记录表

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目

编号: 003

|                          |                                    |                                                                 |                                                              |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容                   |                                    | 光伏组件吊装, 桥架, 及上次未吊部分水泥墩,                                         |                                                              |
| 作业地点                     |                                    | 经济开发区管委会                                                        |                                                              |
| 作业项目<br>主要危险分析           |                                    | 吊装过程不按规定和工作顺序进行, 造成吊装平台偏离, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害               |                                                              |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工<br>评价 | 组织管理                               | 现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定, 要求施工人员严格执行“十不吊”各项规定。 |                                                              |
|                          | 平面布置                               | 现场总体平面布置满足安全施工要求, 安全文明施工管理满足规定要求。                               |                                                              |
|                          | 安全措施                               | 安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。                                        |                                                              |
| 现场主要问题                   | 现场组件吊装, 吊车周边安全围护不到位, 未设置警示标识。      |                                                                 | 口头通知现场施工单位立即整改, 严格按照安全文明施工标准化的要求施工。<br><br>复验意见:<br>已按要求整改完毕 |
|                          | 整改结果:<br>吊车周边安全围护已落实, 警示标识、标牌已配齐全。 |                                                                 |                                                              |
| 旁站时间                     | 开始                                 | 2017/3/25<br>8:30                                               | 对应作业                                                         |
|                          | 结束                                 | 2017/3/25<br>16:00                                              |                                                              |
|                          |                                    | 组件吊装, 桥架, 水泥墩                                                   |                                                              |
|                          |                                    | 水泥墩, 组件吊装、桥架, 吊车撤场                                              |                                                              |

旁站监理人员 (签名):

周晓建

作业负责人 (签名):

李



由 扫描全能王 扫描创建