

监理检查记录表

工程名称：中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号：ZSKJY-CZZH-JL-20170423

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年4月23日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点、生活区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行的是彩钢瓦屋面的组件安装及光伏线布设，施工中重点对安全和施工质量进行检查和巡视		
存在问题	1. PVC管穿管没有有效固定； 2. 接地焊接涂锌层不到位； 3. 桥架安装安全带佩戴不合理；		
整改要求	要求在2日内完成整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：  日期：2017.4.25		
复查意见	整改未完全，仍有整改内容， 复查人：  日期：2017.4.25		





穿管不符合要求



要求对接地重新进行涂刷镀锌层

