



监理检查记录表

工程名称：中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号：ZSKJY-CZZH-JL-20170520

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 20 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行的是钢支架安装、水泥压块吊装及就位、组件安装，施工中重点对安全和施工质量进行检查和巡视		
存在问题	1. 施工用电采取从楼层内企业接电困难，采用发动机发电，文明施工不到位； 2. 压块个别压结不紧密；		
整改要求	及时整改并做好预防措施		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：  日期： 2017.5.20		
复查意见	  日期： 2017.5.20		



发动机漏油，污染地面

