




GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZHL-JL-20170326

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年3月26日		检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	对现场进行开工前安全专项检查			
存在问题	1. 彩钢瓦屋面高度 15 米, 属于高空作业, 现场没有安全通道, 只有爬梯, 且四周没有安全围护; 2. 现场办公和住宿条件还不具备, 水电不到位, 存在乱拉乱扯用电安全隐患; 3. 进场工人还没有进行安全交底和安全教育;			
整改要求	要求在两日内按照上述要求进行整改到位后进行开始施工			
检查人	张昌辉 		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已经搭设了专用安全通道 整改负责人: 赵勇 日期: 2017年3月28日			
复查意见	基本符合要求  复查人: 张昌辉 日期: 2017年3月28日			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建