




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZHL-JL-20170327

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 3 月 27 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日现场进行 F5 屋面的夹具安装, 检查安全通道等安全情况, 并进行质量巡视, 基本符合规范要求, 但南侧的位置由 4300 改为 2300 应该经过设计院确认。		
存在问题	1. 安全通道的剪刀撑不足; 2. 离端距离过大; 3. 与屋面的连接不到位, 拉结于避雷带, 要求可靠连接; 4. 从女儿墙下屋面无踏步楼梯; 2. 无专项方案; 3. 有不戴安全帽的情况, 第一次教育为主, 下次罚款; 4. 下午吊夹具和支架到屋面, 无吊装方案;		
整改要求	要求在两日内按照上述要求进行整改到位后进行开始施工		
检查人	张昌辉 	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已经整改 整改负责人: 赵勇 日期: 2017 年 3 月 28 日		
复查意见	已经整改, 复查后认为基本符合要求   复查人: 张昌辉 日期: 2017 年 3 月 28 日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

