




GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZHL-JL-20170329

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 3 月 29 日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日进行 F5 屋面的组件吊装与试安装, 对质量和安全进行巡视。			
存在问题	1. 组件集中堆放; 2. 组件摆放方向欠妥, 导致个别屋面彩钢瓦变形; 3. 因屋面的高低不平导致组件安装相邻高差超标, 最大 20mm; 4. 工序报验没有进行, 要求按照联系单的资料要求进行报验;			
整改要求	要求按照上述要求进行整改到位后进行开始施工			
检查人	张昌辉		施工项目部 签收人/日期	赵勇
整改情况	基本整改完成  整改负责人: 赵勇 日期: 2017 年 4 月 2 日			
复查意见	一二项已经即时整改, 三项已经及时与设计院和乐叶光伏技术部联系确认, 尽量做平。资料报验等项目章刻好后报验  复查人: 张昌辉 日期: 2017 年 4 月 2 日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建