

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中山科技园 5MW 光伏发电项目

编号: ZSKJY-CZZHL-JL-20170401

施工单位	南京市栖霞电力设备工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 4 月 1 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日进行 F11, F5, F6 屋面施工进行质量和安全巡视。		
存在问题	1. 对已经搭设完成的 F11 安全通道进行检查, 发现问题如下: A: 扫地杆数量不足; 剪刀撑没有到顶; 栏杆缺少一道并缺少竖向立杆; 走道板绑扎点太少; 上部与女儿墙拉结不牢; 离墙距离过大且没有围护; 扣件外漏不足 10CM; 无围护; 2. 吊车司机吊装组件时, 提升和摆臂过快; 视线出现盲区; 3. 组件安装后的包装纸没有及时清理到位, 漏放于组件下, 易导致雨水冲刷后堵塞落水管;		
整改要求	要求两日内按照上述要求进行整改到位后进行开始施工		
检查人	张昌辉	施工项目部 签收人/日期	赵勇
整改情况	基本整改完成 整改负责人: 赵勇 日期: 2017 年 4 月 2 日		
复查意见	第二第三项已经处理; 第一项有待继续整改再报复查 复查人: 张昌辉 日期: 2017 年 4 月 4 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

