

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京中建五洲工程装备有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB-003

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月24日	检查地点	1期、2期、3期厂房施工情况
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前主要施工阶段是1、2、3期屋面夹具安装工作，其他还未施工；1、2期施工缓慢，主要原因是图纸对部分区域标注存在问题，影响施工进度；3期计划26日完成对夹具的安装工作。3期还需要对3#厂房不符合要求的进行整改。		
存在问题	1、 图纸设计存在问题，目前设计院人员正在现场进行调整； 2、 个别施工人员在现场不系衣服扣子 3、 现场管理松散，未见安全员、质检员 4、 已经通知需要设置标识的地方未设置警示牌 5、 材料吊装到屋面后，堆积在一起，不及时分散		
整改要求	1、要求施工项目部加强现场施工人员的安全技术交底工作 2、对存在安全隐患的地方现场进行整改		
检查人	吉海平	施工项目部 签收人/日期	邓同超
整改情况	已整改 邓同超 整改负责人：李五辉 日期 2017.5.25		
复查意见	经复查问题已整改。 人员配备已到位。 复查人：吉海平 日期 2017.5.25		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

