





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—010

施工单位	山东省工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 10 月 11 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要是 1、2、3 期厂房导组件吊装、安装; 现场安全情况		
存在问题	1、三期 2# 厂房在组件安装过程中出现图纸设计与实际安装不符, 对存在的问题进行停工处理 2、厂房上下扶梯口屋面彩钢瓦出现裂痕, 结构变软 3、施工人员抽烟没有集中的地方, 烟头乱扔 4、施工人员安全交底不到位, 安全意识薄弱。		
整改要求	1、要求组件安装过程中, 实际与图纸不符的问题告知设计院, 进行对图重新确认。 2、厂房彩钢瓦出现的问题要求施工单位及时进行整改、加固。 3、加强施工人员的各项技术交底。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期 2017.10.17		
复查意见	 复查人:  日期 2017.10.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。