

监理检查记录表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-ZHJL-16

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017.05.24	检查地点	光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	今日业主、监理、总包对光伏区进行质量、安全专项检查，发现如下问题		
存在问题	1. 光伏区 1#塘组件安装即上次整改之后，继续安装，仍然有部分组件同组边缘高差大于 5mm、相邻光伏组件间边缘高差大于 2mm。 2. 场区施工人员未按要求佩戴安全帽。 3. 光伏板电子组件接线接头处未绑扎，且未放进支架檩条槽内。		
整改要求	1. 要求总包单位严格按照图纸设计及GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》要求立即进行整改。严禁再次出现此类质量问题。 2. 要求总包加强安全施工交底，安全防护用具要佩戴齐全。 3. 要求总包未绑扎的接线进行绑扎，并放进支架檩条槽内。		
检查人	王洪光、孙新伟、李万忠	施工项目部 签收人/日期	李勇军 2017.5.24
整改情况	已按设计要求整改落实合格，请监理部预验收确认！ <div style="text-align: right;">整改负责人：李勇军 日期：2017.5.25</div>		
复查意见	已按设计要求进行整改，整改合格 <div style="text-align: right;">复查人：李万忠 日期：2017.5.25</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

