

监理检查记录表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-ZHJL-03

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年3月30日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查，发现部分问题如下：		
存在问题	1. 现场入口没有设置警示牌 2. 桩基施工测量仪器和观测人员数量不足		
整改要求	1. 要求总包现场入口设置警示牌 2. 增加测量仪器和观测人员		
检查人	周伟 孙新伟	施工项目部 签收人/日期	李彦军 2017.4.2
整改情况	已整改、已落实 整改负责人：李彦军 日期：2017.4.2		
复查意见	已整改、已落实 复查人：[Signature] 日期：2017.4.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。