

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

项目名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 003

施工单位	泰州敬通电气工程技术有限公司		监理单位	常州正德工程监理有限公司
检查时间	2017年03月25日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	在施工现场,用的临时电次数较多,则监理人员 对汇流站基础施工、屋顶施工、屋内施工等用电的 现场进行巡视。			
存在问题	1. 屋内、汇流站基础施工场地的电线凌乱。 2. 发电机周围无灭火器。 3. 氧气瓶使用是横着放置,操作不规范。			
整改要求	要求每次施工都要按临时用电规章进行操作。			
检查人	常庆斌	施工项目部 签收人/日期	张荣生 2017.03.25	
整改情况	1. 临时用电的电线进行了整理; 2. 发电机周围配备了灭火器; 3. 氧气瓶使用已按要求正规操作。 整改负责人: 张荣生 日期 2017.03.26			
复查意见	已整改。 复查人: 常庆斌 日期 2017.03.26			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。