

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 007

|           |                                                                                                           |  |                 |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|
| 施工单位      | 安徽创翔新能源工程集团有限公司                                                                                           |  | 监理单位            | 常州正信电力工程有限公司 |
| 检查时间      | 2017.5.8                                                                                                  |  | 检查地点            | 长沙县          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |              |
| 施工及检查情况简述 | 对长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目施工进行检查。(设备基础钢筋绑扎、模板安装、墙体砌筑)                                                    |  |                 |              |
| 存在问题      | 1. 钢筋绑扎存在跳绑现象。<br>2. 模板加固加劲不可靠                                                                            |  |                 |              |
| 整改要求      | 1. 对钢筋绑扎存在跳绑的进行补扎。<br>2. 模板加固加劲进行加固                                                                       |  |                 |              |
| 检查人       | 周善国                                                                                                       |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 冉川 2017.5.8  |
| 整改情况      | 已按要求进行整改<br>整改负责人: 冉川      日期 2017.5.8                                                                    |  |                 |              |
| 复查意见      | 经复查, 符合合格<br>复查人: 周善国      日期 2017.5.8                                                                    |  |                 |              |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。