

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南驻马店800MW分标火电发电项目.

编号:

施工单位	河南神华建工工程有限责任公司.		监理单位	常州瑞衡监理.
检查时间	2017.3.19.		检查地点	1#厂房.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 1#厂房室内钢结构加固完成75%, 1#厂房屋面板安装完成100%.			
存在问题	施工图纸不齐全, 部分进场设备材料型号、数量无法确定.			
整改要求	通知施工方尽快提供进场设备材料清单.			
检查人	张广浩.	施工项目部 签收人/日期	曾宪波	
整改情况	进场设备材料清单已提供. 整改负责人: 曾宪波 日期 2017.3.19			
复查意见	无. 复查人: 张广浩 日期 2017.3.20			