

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南神华宁煤集团光伏发电项目

编号:

施工单位	河南神华宁煤集团光伏发电项目	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017.3.31	检查地点	1.3.4#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 1#厂房屋面防雷接地网焊接完成8%; 2. 3#厂房屋面避雷: 避雷针安装完成5%; 3. 4#厂房钢结构加固完成5%		
存在问题	1. 1#、3#厂房屋面施工现场未设警示牌、警示带; 2. 4#厂房室内加固现场贴地电缆未设安全防护设施。		
整改要求	不发监理通知单要求安装到位, 加强安全防护措施。		
检查人	张 权	施工项目部 签收人/日期	曹保波 2017.3.31
整改情况	已整改, 符合规范要求。 整改负责人: 曹保波 日期 2017.3.31		
复查意见	符合设计规范要求。 复查人: 张 权 日期 2017.3.31		