

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-13

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.22	检查地点	厂区问题
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	站区内待整改问题		
存在问题	1、塑料扎带使用寿命短容易风化断裂。 2、6#子阵 1#汇流箱出线电缆绝缘有问题。 3、断路器挡板门未上。 4、刘杰班组负责区域二次防腐未刷。 5、通讯线出线电缆标识牌未做。 6、部分接地未刷黄绿漆。 7、汇流箱进线管焊接不牢固。 8、箱变高压电缆头受力严重。 9、升压站内围墙开裂。 10、室内 地板需更换。		
整改要求	应业主要求在 10 月 15 日之前全部整改完成		
检查人	钱兴周洲 袁斌	施工项目部 签收人/日期	黄斌 2017.09.22
整改情况	保证在 10 月 15 日前整改完成 整改负责人: 黄斌 2017.09.22		
复查意见	截止日前未整改完成 复查人: 袁斌 2017.09.22 日期		