

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-04

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.12	检查地点	现场加工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场接地沟开挖等问题		
存在问题	1、现场接地沟已经开挖, 图纸设计要求为 1.4m, 现场实际开挖深度为 800-1100mm, 要求严格按照图纸施工。 2、接地沟存在未经报验, 私自回填现象。 3、现场部分接地未做防腐处理。 4、组件安装属高空作业, 人员在安装过程当中必须系安全带。 5、消防水池开挖较深, 需做护坡。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	江. 赵毅	施工项目部 签收人/日期	王双喜 2017.5.12
整改情况	已整改 整改负责人: 黄彬 日期: 2017.5.17		
复查意见	经复查, 整改合格 常州正衡电力工程监理有限公司 复查人: 丁 9 日期: 2017.5.17		