

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-06

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.03	检查地点	现场加工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工、防暑、安全等问题		
存在问题	1、桩头支柱焊接施工现场周边有大量秸秆及麦田,由于天气炎热焊接过程中产生的火星易引发火灾,提醒施工单位注意施工安全,必要时在现场配备水桶、干粉灭火器,发现火星及时扑灭,做好火灾防范工作。 2、二期现场预制管桩数量已经影响到现场施工进度,提醒施工单位尽快落实材料采购事项及到场时间安排。 3、按图纸要求接地深度应低于电缆深度 0.2m,目前现场接地与电缆处于同一深度,要求施工单位严格按照图纸施工。 4、外线高空组塔作业,要求你方做在施工工程当中严格按照上报的施工方案进行施工,确保质量及施工安全,人员施工必须穿戴个人防护用品,安全帽,安全带必须佩戴规范。 5、做好夏季高温防暑工作,现场配备急救药品箱。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	袁新 王俊	施工项目部 签收人/日期	周峰
整改情况	已整改验收 整改负责人: 欧明 2017.6.5		
复查意见	经复查,已整改 复查人: 王俊		

