

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-07

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.13	检查地点	现场施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	外线施工问题、葛洲坝		
存在问题	1、根据你方外线施工合同条款当中第四项当中的 4.3 条款, 你方必须在 6 月 15 日之前达到并网条件, 但截止本日你方仍未完成合同条款内容, 升压站内光纤仍未进行熔接, 现要求你司必须在本日完成 35KV 站内光纤熔接施工, 若本日内仍未完成, 影响我方并网, 我方将依据合同条款 7.4.2 内容, 造成工期延误, 将进行每天 10 万元的考核处理, 望知悉。 2、经监理现场检查发现, 你方在过门梁施工时不符合规范要求, 布筋已经变形, 要求你方全部进行整改。 3、生活区内墙体必须全部封闭到梁顶。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	江·王·俊	施工项目部 签收人/日期	黄斌 2017.6.23
整改情况	外线已整改。 整改负责人: 李长彬 2017.6.24		
复查意见	外线已整改, 葛洲坝第三项未整改完成。 复查人: 江·王·俊 日期: 2017.6.24		

