

监理检查记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 007

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.4	检查地点	生活区 施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电布置合理, 设备机械运转正常, 施工单位安排专职人员进行现场检查, 安全标语标牌及机械情况正常。		
存在问题	1. 生活区生活垃圾随意乱放, 临时用电不合理。 2. 光伏区 12# 箱变钢筋绑扎, 不符合规范。 3. 光伏区 26# 阵区个别基坑积水严重 4. 光伏区 12# 阵区个别组件组串组间参差不齐。		
整改要求	1. 生活垃圾应集中堆放, 定期处理, 保持生活区良好环境 临时用电不得乱接乱搭, 禁止使用大功率电器 2. 箱变基础钢筋绑扎应符合图纸及规范要求 3. 基坑积水应及时排出, 可进行下道工序 4. 组件组串应保持在同一平面同一直线, 保证美观		
检查人	李金果 贾迎尚 魏凯春	施工项目部 签收人/日期	李金果 2017.5.4
整改情况	整改完毕 整改负责人: 李金果 日期 2017.5.5		
复查意见	整改完毕  复查人: 李金果 日期 2017.5.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。