

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 020

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.4		检查地点	光伏区、 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专人定期检查现场。			
存在问题	1. 生活区垃圾较多未及时清理,卫生状况不佳 2. 场区施工人员有人有中暑状况 3. 28#组件安装有部分螺栓未拧紧 4. 30#组件垂直接地极数量与图纸设计不符			
整改要求	1. 生活区应保持良好的卫生,生活垃圾及时清理 2. 由于天气炎热现场施工应避开高温,同时备好降温设施 3. 组件安装螺栓必须拧紧 4. 垂直接地极的数量与焊接应符合 ^{设计} 要求。			
检查人	李金梁 翟迎高		施工项目部 签收人/日期	夏宜宏 2017.8.4
整改情况	整改完毕 整改负责人: 夏宜宏 日期 2017.8.4			
复查意见	以上情况需有改观,但仍需进一步整改 复查人: 翟迎高 日期 2017.8.5			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。