

监理检查记录表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦)农光互补光伏发电项目

编号：025

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.8	检查地点	施工光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查现场。		
存在问题	1. 场压道路硬化部分振捣不密实 2. 围栏网片安装部分缺少螺栓 3. 支架基础二次浇灌部分振捣不密实		
整改要求	1. 道路硬化振捣需密且符合设计要求。 2. 围栏网片安装螺栓需坚固到位且不得缺失。 3. 支架基础二次浇灌需振捣密且填充密实。		
检查人	李金军 谢高 平庆升	施工项目部 签收人/日期	夏宝军 2017.9.8
整改情况	整改完成 整改负责人：夏宝军 日期 2017.9.8		
复查意见	夏宝军  复查人：夏宝军 日期 2017.9.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。