




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXK-ZHJL-JCJL-010

施工单位	乐叶光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 17 日	检查地点	雪村 1#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面接地扁钢焊接及桥架安装进行检查		
存在问题	1、发现个别扁钢焊接搭接长度不够； 2、焊接后接口处未刷防腐漆； 3、个别地方桥架盖板未安装完成；		
整改要求	1、对搭接不够处消缺处理，必须保证不少于双倍搭接； 2、对焊接处做防腐处理； 3、对未完成处的盖板及时安装；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	杨玉华
整改情况	已完成整改  整改负责人:  日期 2017.6.18		
复查意见	已按整改  复查人:  日期 2017.6.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。