



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-JCJL-004

施工单位	乐叶光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 27 日	检查地点	雪村 1#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面光伏组件安装进行检查		
存在问题	1、发现个别边压块、中压块安装不牢固，与光伏组件之间存在空隙； 2、组件安装过程中，组件上放置工具重物； 3、组件安装过程中，组件下面垃圾未清理；		
整改要求	1、要求总包对所有组件进行排查，对未拧牢固的边压块及中压块进行紧固处理，组件安装要带线施工； 2、要求总包加强管理，不允许在组件上面放置重物，组件安装过程中要轻拿轻放； 3、组件安装前，要先把组件下面垃圾清理干净；		
检查人	 杨玉华	施工项目部 签收人/日期	 杨玉华
整改情况	已完成整改  衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 整改负责人 杨玉华 日期 2017.4.28		
复查意见	已按要求整改完成  衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 复查人 杨玉华 日期 2017.4.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。