


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-JCJL-007

施工单位	乐叶光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 14 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对箱、逆变基础底板钢筋绑扎进行检查		
存在问题	1、发现钢筋间距较大，未按设计要求施工； 2、钢筋出现跳扎，未满扎； 3、钢筋底板垫块较少，不能保证保护层厚度；		
整改要求	1、保证钢筋间距满足设计要求； 2、钢筋绑扎不允许出现跳扎； 3、要求合理防置垫块，保证保护层厚度；		
检查人	 杨玉华	施工项目部 签收人/日期	杨玉华
整改情况	已完成整改 整改负责人：杨玉华 日期 2017.5.15		
复查意见	已按要求整改完成 复查人：杨玉华 日期 2017.5.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。