

监理检查记录表

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MW 分布式电站项目 编号：WSX-003

施工单位	新能量科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 16 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场临电二级箱无漏电保护和接地保护。 2、现场施工用电动工具无接地。 3、屋面临边未做安全防护措施。 4、活动脚手架未围安全网。 5、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	耿德志
整改情况	已整改 整改负责人：耿德志 日期：4.17		
复查意见	已整改 复查人：王明官 日期：2017.4.17		