

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号: WSX-001

施工单位	新能量科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.7. 8:30-9:50		检查地点	1#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于组装支架, 施工员9人, 施工人员全部佩戴安全带及安全帽。			
存在问题	施工员施工时未对屋面彩钢板做好保护措施。			
整改要求	要求施工员先铺上毛毡, 再在毛毡上铺木板减少对彩钢板的磨损			
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	张 日期	
整改情况	按规范在彩钢板外铺毛毡和木板 整改负责人: 张 日期 2017.4.8			
复查意见	已按要求整改。 复查人: 王明官 日期 2017.4.9			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。