

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号: WSX-002

施工单位	新能量科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.14. 2:10-3:30		检查地点	2#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于安装固定支架, 施工人员6人, 施工人员全部佩戴安全帽, 安全带。			
存在问题	施工人员安装夹具时, 紧固点虫螺丝未拧紧, 按装支架不平整有错位现象。			
整改要求	要求施工人员紧固点虫螺丝拧紧, 支架安装平整无错位现象。			
检查人	王以官	施工项目部 签收人/日期	王以官	
整改情况	按规范施工紧固螺丝。			
	整改负责人: 王以官 日期 2017.4.16			
复查意见	已按要求整改			
	复查人: 王以官 日期 2017.4.16			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。