

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目

编号: WSX-005

施工单位	新能量科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.5 8:30-9:50		检查地点	4#箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于4#箱变基础的砌筑工程. 施工员6人 施工人员全部佩戴安全帽.			
存在问题	施工员砌筑时. 灰浆达不到饱满度. 错缝不一致. 不按规范放置拉结筋.			
整改要求	要施工员砂浆饱满度达到规范要求. 错缝一致无同缝现象. 并放好拉结筋			
检查人	王以官		施工项目部 签收人/日期	王以官
整改情况	按照要求做到无错缝现象达到规范要求 整改负责人: 王以官 日期: 2017.5.7			
复查意见	已按要求整改 复查人: 王以官 日期: 2017.5.7			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。