

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号: WSX-006

施工单位	新能量科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 5. 15 . 2:10-3:30		检查地点	4#-5#箱变电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工处于4#-5#箱变开挖电缆沟, 施工人员6人 施工人员全部佩戴安全帽			
存在问题	施工人员施工时, 开挖深度未达到图纸要求			
整改要求	要求施工人员重新开挖, 达到图纸规定的深度, 并经验收后进入下道工序。			
检查人	王双官	施工项目部 签收人/日期	王双官	
整改情况	按照要求重新开挖并达到要求 整改负责人: 王双官 日期 2017.5.17			
复查意见	已按要求整改 复查人: 王双官 日期 2017.5.17			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。