



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: 20180119

施工单位	山东国信	监理单位	常州正衡
检查时间	2018 年 01 月 19 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1、项目余下 143 组组件支架因支架材料缺件, 项目处于停工待料期; 2、项目施工人员除现场看护人员外, 现场作业人员已暂时全部撤离现场。 3、现场施工电源已切断, 主要检查看护人员居住地安全文明情况。		
存在问题	1、现场看护面积较大, 现场只保留一人, 安全监护工作欠缺。		
整改要求	1、要求现场看护人员至少 2 人, 满足现场应急需求。		
检查人	储乐峰、钱瑜、宗再海	施工项目部 签收人/日期	 2018.01.19
整改情况	现场增加 1 名看护人员。 整改负责人:  日期: 2018.1.20		
复查意见	现场看护人员增加至 2 名 复查人:  日期: 2018.1.20		