

监理检查记录表

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号: 002

施工单位	山东远大新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 25 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、组件边压块与组件安装不牢固, 存在缝隙。 2、组件玻璃板面放置安装工具。 3、工人安装组件存在跪、踩、压等现象。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	徐文智	施工项目部 签收人/日期	徐文智 2017.4.25
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

