



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号:

施工单位	大元建业集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.15号	检查地点	工地现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	在焊合区 35KV 预制仓浇筑前, 发现基础混凝土浇筑过程有部分模板出现涨模现象		
存在问题	部分模板出现涨模现象		
整改要求	要求该部位必须按照规范整改到位后, 方可浇筑。		
检查人	田小楼	施工项目部 签收人/日期	程军
整改情况	已整改到位 整改负责人: 程军 日期: 2017.5.16		
复查意见	符合要求 复查人: 程军 日期: 2017.5.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。