

泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监理检查记录表

常州正衡电力工程监理有限公司




监理检查记录表

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目
 编号: 001

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 04 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、临时脚手架未布置安全拖网及周边密目网围护。 3、临时脚手架底座垫板设置不规范, 顶端与厂房墙体连接不牢固。 4、屋顶施工区域厂房采光口未防护。 5、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天内进行整改, 并让监理复检		
检查人	宋龙 2017.05.04	施工项目部 签收人/日期	张晓辉 2017.5.4
整改情况	已完成 整改负责人: 张晓辉 日期: 2017.5.6		
复查意见	已整改 复查人: 宋龙 日期: 2017.5.8		

监理检查记录表

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8 MWp 分布式光伏发电项目
 编号：002

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.13	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#2#检修车间、加工车间、橡胶原材料库已具备安装组件的条件。 2、箱变基础土方开挖 50%。		
存在问题	1、现场新进场施工人员不佩戴安全帽。 2、吊装预制支墩时，吊装带损耗较为严重。		
整改要求	1、要求施工人员在 2 日之内必须全员佩戴安全帽。 2、要求施工人员对吊装带定期检查并定期更换。		
检查人	 2017.5.29	施工项目部 签收人/日期	 2017.5.29
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2017.5.29		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2017.5.29		

监理检查记录表

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8 MWp 分布式光伏发电项目
 编号：003

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.16	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、光伏组件全部安装完成。 2、逆变器、箱式变压器接线完成。 3、预制仓调试完成。 4、高压电缆完成 100% 低压电缆完成 90% 直流电缆完成 85%。		
存在问题	1、现场施工人员安全意识不足，部分施工人员不佩戴安全带。 2、施工现场女儿墙防护不足。 3、现场材料堆放混乱、未分类堆放、未悬挂标示牌。现场施工垃圾不及时清理。		
整改要求	1、要求施工人员必须全员佩戴安全帽。 2、要求施工人员对现场女儿墙加强防护。 3、要求施工方把施工垃圾及时清理，分类集中堆放。		
检查人	宋超	施工项目部 签收人/日期	刘永建
整改情况	已整改 整改负责人 刘永建 日期：2017.6.17		
复查意见	已整改完成 复查人：宋超 日期：2017.6.17		

监理检查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：004

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#屋面组件安装 5%，2#屋面支架安装 15% 2、1#、2#箱逆变构造柱浇筑		
存在问题	发现一人搬运组件现象。		
整改要求	按照组件安装技术要求，组件搬运时必须 2 人搬运，严禁 1 人搬运。		
检查人	宋松	施工项目部 签收人/日期	刘永健 2017.5.17
整改情况	已整改 整改负责人：刘永健 日期：2017.5.17		
复查意见	已整改 复查人：宋松 日期：2017.5.17		

监理检查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：005

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.20	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#屋面组件安装 0.3MW，组件吊装，2#屋面组件吊装 2、箱变基础钢筋绑扎		
存在问题	1#屋面组件摆放后未进行固定。		
整改要求	因现场刮大风，要求施工单位做好施工期间的安全工作及原材料保护工作。		
检查人	宋林	施工项目部 签收人/日期	刘永健 2017.5.21
整改情况	已整改 整改负责人：刘永健 日期：2017.5.22		
复查意见	已整改 复查人：宋林 日期：2017.5.22		

监理检查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：006

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.29	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面汇流箱接线		
存在问题	个别汇流箱下 PE 管保护未固定电缆外露。		
整改要求	按照规范要求对汇流箱下电缆保护。		
检查人	宋力	施工项目部 签收人/日期	张曙光 2017.5.29
整改情况	已完成 整改负责人：张曙光 日期：2017.5.30		
复查意见	已整改 复查人：宋力 日期：2017.5.30		

· 监理检查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：007

施工单位	河北冀电电力工程设 计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017.06.5	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	2#屋面汇流箱接线； 1#、2#钢梯基础钢筋绑扎 2#厂房内焊接厂房加固件		
存在问题	1#、2#钢梯基础梁箍筋间距 7 个间隔 1600mm, 于设计要求不符现 场要求施工负责人进行增设箍筋		
整改要求	按照规范要求绑扎 1#、2#钢梯基础梁钢筋。		
检查人	宋	施工项目部 签收人/日期	刘永健 2017.6.5
整改情况	已完工 整改负责人: 刘永健 日期: 2017.6.6		
复查意见	已整改 复查人: 宋 日期: 2017.6.7.		